



COMUNE DI VILAFRANCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO:

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA BELVEDERE
PROGETTO ESECUTIVO

UBICAZIONE: VILAFRANCA SICULA (AG) P.ZZA BELVEDERE

ELABORATO: ELABORATI ECONOMICI E CONTRATTUALI
PIANO DI SICUREZZA
ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANTT

ELAB. N°
5.11.2

REV.

SCALA

IL RAPPR. LEGALE DELL'ENTE

L'UTC

.....

.....

ALLEGATO "A"

Comune di Villafranca Sicula
Provincia di AG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero e valorizzazione della Piazza Belvedere del comune di Villafranca Sicula

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Sicula.

CANTIERE: Piazza Belvedere, Villafranca Sicula (AG)

Villafranca Sicula, 03/03/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto (Dirigente U.T.C.) Perricone Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto (Dirigente U.T.C.) Perricone Michele)

Architetto (Dirigente U.T.C.) Perricone Michele

via Vittorio Emanuele, 126
92020 Villafranca Sicula (AG)
Tel.: 0925550041 - Fax: 0925550043
E-Mail: utc@comune.villafrancasicula.ag.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	pr 16	02 Mag 16	09 Mag 16	16 Mag 16	23 Mag 16	30 Mag 16	06 Giu 16	13 Giu 16	20 Giu 16	27 Giu 16	04 Lug 16	11 Lug 16	18 Lug 16								
		30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preparazione delle aree	1 g																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		1																			
Apprestamenti del cantiere	2 g																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	1 g		1																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		1																			
Impianti del cantiere	2 g																					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g		1																			
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g		1																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		1																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		1																			
Demolizioni e rimozioni	11 g																					
Disfacimento di pavimentazione in pietra	4 g			4																		
Demolizione di fondazione stradale	5 g				5																	
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	2 g					2																
Sede stradale	19 g																					
Formazione di fondazione stradale	3 g						3															
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1 g							1														
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2 g								2													
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	13 g									13												
Posa di pavimenti in pietra	13 g									13												
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26 g																					
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti	1 g					1																
Posa di conduttura elettrica	1 g					1																
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1 g					1																
Posa di pali per pubblica illuminazione	1 g																			1		
Montaggio di apparecchi illuminanti	1 g																			1		
FOGNATURE	5 g																					
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti	1 g					1																
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g						2															
Posa di conduttura fognaria	1 g							1														
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1 g							1														
ARREDO URBANO	1 g																					
Messa a dimora di piante	1 g																				1	
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1 g																				1	

